



Remite a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre el grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos, que reciben las entidades federativas, los municipios, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios.

| TEPEXCO, PUEBLA 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|-------------|--|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|
| FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4TO. SEMESTRE 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FSM) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| 1 | PUE220102062450 | 9612 | FI02022 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LAS ROSAS COL. STA. CECILIA, MUNICIPIO DE TEPEXCO. | TEPEXCO | \$ 2,164,534.26 | \$ 2,164,534.26 | \$ 2,164,534.26 | \$ 2,164,534.26 | \$ 2,164,534.26 | \$ 2,164,534.26 | 100.00% | 100.00% | 1786.03 | M2 |
| 2 | PUE220102063483 | 9727 | FI04022 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y PUENTE VEHICULAR EN LA COMANDANCIA DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO. | CALMECA | \$ 2,483,702.82 | \$ 2,483,702.82 | \$ 2,483,702.82 | \$ 2,483,702.82 | \$ 2,483,702.82 | \$ 2,483,702.82 | 100.00% | 100.00% | 1690.1 | M2 |
| 3 | PUE220302111043 | 122263 | FI07202 | REHABILITACION EN EL POZO NORIA COL. BENTO JUAREZ DE CALMECA | CALMECA | \$ 182,274.66 | \$ 182,274.66 | \$ 182,274.66 | \$ 182,274.66 | \$ 182,274.66 | \$ 182,274.66 | 100.00% | 100.00% | 1.00 | LOTE |
| 4 | PUE220302111046 | 122261 | FI08202 | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOMBIO MURRIETA CLAVE 21EBH028DE EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA | TEPEXCO | \$ 1,635,478.61 | \$ 1,635,478.61 | \$ 1,635,478.61 | \$ 1,635,478.61 | \$ 1,635,478.61 | \$ 1,635,478.61 | 100.00% | 100.00% | 182.61 | ML |
| 5 | PUE220302111045 | 122257 | FI08202 | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 5 DE MAYO CON CONTRUCCION DE BOCADILLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLEJON DE LOS ARBOLES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA. | TEPEXCO | \$ 497,143.66 | \$ 497,143.66 | \$ 497,143.66 | \$ 497,143.66 | \$ 497,143.66 | \$ 497,143.66 | 100.00% | 100.00% | 75M DE 6" | ML |
| 6 | PUE220302130787 | 17487 | FI10202 | REALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESBARRILLO | TEPEXCO | \$ 174,000.00 | \$ 174,000.00 | \$ 174,000.00 | \$ 174,000.00 | \$ 174,000.00 | \$ 174,000.00 | 100.00% | 100.00% | 1.00 | LOTE |
| 7 | PUE220302111048 | 122267 | FI12202 | CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IONACIO ZARAGOZA CLAVE 21EPRO454V DE 6.00 X 8.00, EN LA LOCALIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO PUE. | CALMECA | \$ 1,117,951.01 | \$ 1,117,951.01 | \$ 1,117,951.01 | \$ 1,117,951.01 | \$ 1,117,951.01 | \$ 1,117,951.01 | 100.00% | 100.00% | 2.00 | SANITARIOS |
| 8 | PUE220302117771 | 151716 | FI16202 | PAGO DE INDEBIDOS | CALMECA Y TEPEXCO | \$ 480,313.38 | \$ 480,313.38 | \$ 480,313.38 | \$ 480,313.38 | \$ 480,313.38 | \$ 480,313.38 | 100.00% | 100.00% | 1.00 | LOTE |
| 9 | PUE220302126840 | 194061 | FI17202 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CARGAMO DE ROMBO EN LA COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA. | CALMECA | \$ 698,500.00 | \$ 698,500.00 | \$ 698,500.00 | \$ 698,500.00 | \$ 698,500.00 | \$ 698,500.00 | 100.00% | 100.00% | 1.00 | LOTE |
| 10 | PUE220302126853 | 194117 | FI18202 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LUISON COL. LA NOPALERA EN LA COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA. | CALMECA | \$ 480,078.24 | \$ 480,078.24 | \$ 480,078.24 | \$ 480,078.24 | \$ 480,078.24 | \$ 480,078.24 | 100.00% | 100.00% | 20.00 | CONEXIONES |
| 11 | PUE220402196764 | 277351 | FI19202 | CONSTRUCCION DE BARRA Y RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL AL BACHILLERATO FRANCISCO J. MADERO (COT 215BMB001H) COMUNIDAD DE CALMECA, TEPEXCO PUEBLA. | CALMECA | \$ 2,202,326.14 | \$ 2,202,326.14 | \$ 2,202,326.14 | \$ 2,202,326.14 | \$ 2,202,326.14 | \$ 2,202,326.14 | 100.00% | 100.00% | 325.00 M2 | CONSTRUCCION |
| 12 | PUE220402196773 | 277356 | FI20202 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO TIPO NORIA, POZO DEL SEMINARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPEXCO, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA. | CALMECA | \$ 1,158,525.15 | \$ 1,158,525.15 | \$ 1,158,525.15 | \$ 1,158,525.15 | \$ 1,158,525.15 | \$ 1,158,525.15 | 100.00% | 100.00% | 1.00 | POZO NORIA |
| 13 | PUE220402196788 | 282866 | FI21202 | REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA TEPEXCO-DXTATALA EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO | CALMECA | \$ 885,932.47 | \$ 885,932.47 | \$ 885,932.47 | \$ 885,932.47 | \$ 885,932.47 | \$ 885,932.47 | 100.00% | 100.00% | 3000.00 M2. | 1 KILOMETRO |
| 14 | PUE220402171854 | 303183 | FI23202 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA | CALMECA | \$ 587,910.84 | \$ 587,910.84 | \$ 587,910.84 | \$ 587,910.84 | \$ 587,910.84 | \$ 587,910.84 | 100.00% | 100.00% | 28.00 | CONEXIONES |
| 15 | PUE220402182174 | 343578 | FI24202 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS BASICOS EN CALLEJON EMILIANO ZAPATA EN CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO | TEPEXCO | \$ 1,046,840.07 | \$ 1,046,840.07 | \$ 1,046,840.07 | \$ 1,046,840.07 | \$ 1,046,840.07 | \$ 1,046,840.07 | 100.00% | 100.00% | 345 M2 | PAV CONCRETO |
| 16 | PUE220402191721 | 372605 | FI25202 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACCA COSECHAS AGRARIAS DE LAS DOS LOCALIDADES: TEPEXCO Y CALMECA | TEPEXCO | \$ 334,936.79 | \$ 334,936.79 | \$ 334,936.79 | \$ 334,936.79 | \$ 334,936.79 | \$ 334,936.79 | 100.00% | 100.00% | 345 M2 | KILOMETROS LINEALES, REVERA A CAMINOS |
| | | | | | | \$ 16,010,446.00 | | | | | \$ 16,010,446.00 | 100.00% | 100.00% | | |

16 ENE 2023
 GOBIERNO DE PUEBLA
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 RECIBIDO
 F425BICOPSE

| TEPEXCO, PUEBLA 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|-------------|---|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|----------|------------------|
| FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4TO. SEMESTRE 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTAMUN | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| 2 | PUE220302131298 | | FO02202 | REHABILITACION DEL CAMINO LUISON A LA NOPALERA EN CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO | CALMECA Y TEPEXCO | \$ 204,577.82 | \$ 204,577.82 | \$ 204,577.82 | \$ 204,577.82 | \$ 204,577.82 | \$ 204,577.82 | 100% | 100% | 3300 | M2 |
| 5 | PUE220302131299 | | FO11202 | RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS CON COBERTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA | CALMECA Y TEPEXCO | \$ 492,500.00 | \$ 492,500.00 | \$ 492,500.00 | \$ 492,500.00 | \$ 492,500.00 | \$ 492,500.00 | 100.00% | 100.00% | 1.00 | LOTE |
| 7 | PUE220302131300 | | FO14202 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO 2022 | TEPEXCO | \$ 794,688.05 | \$ 794,688.05 | \$ 794,688.05 | \$ 794,688.05 | \$ 794,688.05 | \$ 794,688.05 | 100.00% | 100.00% | 300.00 | LUMINARIAS |
| 10 | PUE220402191721 | | FIFO25202 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACCA COSECHAS AGRARIAS DE LAS DOS LOCALIDADES: TEPEXCO Y CALMECA. | CALMECA Y TEPEXCO | \$ 159,429.40 | \$ 159,429.40 | \$ 159,429.40 | \$ 159,429.40 | \$ 159,429.40 | \$ 159,429.40 | 100.00% | 100.00% | 345 M2 | PAV CONCRETO |
| | | | | | | \$ 5,672,820.04 | | | | | \$ 5,672,820.04 | 100.00% | 100.00% | | |

16 ENE 2023
 GOBIERNO DE PUEBLA
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 RECIBIDO
 F425BICOPSE

"Construyendo Juntos Un Mejor Futuro"