



Enviar información sobre la aplicación de los recursos del FAIS

TEPEXCO, PUEBLA 2022																
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)																
4TO. SEMESTRE 2022																
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FSM)																
N	FOUO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
1	PUE22010200460	8912	F102022	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LAS ROSAS COL. STA. CECILIA, MUNICIPIO DE TEPEXCO.	TEPEXCO	\$ 2,164,534.26	\$ 2,164,534.26	\$ 2,164,534.26	\$ 2,164,534.26	\$ 2,164,534.26	\$ 2,164,534.26	100.00%	100.00%	1786.03	M2	
2	PUE22010200483	8727	F1042022	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO.	CALMECA	\$ 2,483,702.82	\$ 2,483,702.82	\$ 2,483,702.82	\$ 2,483,702.82	\$ 2,483,702.82	\$ 2,483,702.82	100.00%	100.00%	1690.1	M2	
3	PUE220302115043	12253	F1072022	REHABILITACION EN EL POZO NORIA COL. BENTO JUAREZ DE CALMECA	CALMECA	\$ 182,274.66	\$ 182,274.66	\$ 182,274.66	\$ 182,274.66	\$ 182,274.66	\$ 182,274.66	100.00%	100.00%	1.00	LOTE	
4	PUE220302115046	12251	F1082022	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA CLAVE 21EBH0250E EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA.	TEPEXCO	\$ 1,636,478.61	\$ 1,636,478.61	\$ 1,636,478.61	\$ 1,636,478.61	\$ 1,636,478.61	\$ 1,636,478.61	100.00%	100.00%	162.81	ML	
5	PUE220302115048	12257	F1082022	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 5 DE MAYO CON CONSTRUCCION DE BOQUILLA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLEJON DE LOS ARBOLES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA.	TEPEXCO	\$ 497,143.66	\$ 497,143.66	\$ 497,143.66	\$ 497,143.66	\$ 497,143.66	\$ 497,143.66	100.00%	100.00%	75M DE 6"	ML	
6	PUE220302130787	17497	F1102022	REALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	TEPEXCO	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	100.00%	100.00%	1.00	LOTE	
7	PUE220302115048	12287	F1122022	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLEVE 21EPK034V DE 6.00 X 9.00 EN LA LOCALIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO PUE.	CALMECA	\$ 1,117,851.01	\$ 1,117,851.01	\$ 1,117,851.01	\$ 1,117,851.01	\$ 1,117,851.01	\$ 1,117,851.01	100.00%	100.00%	2.00	SANITARIOS	
8	PUE220302117771	16718	F1162022	PAGO DE INDIRECTOS	CALMECA Y TEPEXCO	\$ 480,313.38	\$ 480,313.38	\$ 480,313.38	\$ 480,313.38	\$ 480,313.38	\$ 480,313.38	100.00%	100.00%	1.00	LOTE	
9	PUE220302125840	194081	F1172022	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CERCAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA.	CALMECA	\$ 598,600.00	\$ 598,600.00	\$ 598,600.00	\$ 598,600.00	\$ 598,600.00	\$ 598,600.00	100.00%	100.00%	1.00	LOTE	
10	PUE220302128863	194117	F1182022	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LIBION COL. LA NOPALERA EN LA COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA.	CALMECA	\$ 480,076.24	\$ 480,076.24	\$ 480,076.24	\$ 480,076.24	\$ 480,076.24	\$ 480,076.24	100.00%	100.00%	20.00	CONEXIONES	
11	PUE220402186704	277331	F1192022	CONSTRUCCION DE BARRA Y RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL AL BACHILLERATO FRANCISCO I. MADRO (COT 21EM807819) COMUNIDAD DE CALMECA, TEPEXCO PUEBLA.	CALMECA	\$ 2,202,326.14	\$ 2,202,326.14	\$ 2,202,326.14	\$ 2,202,326.14	\$ 2,202,326.14	\$ 2,202,326.14	100.00%	100.00%	325.00 M2	CONSTRUCCION	
12	PUE220402196773	277388	F1202022	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO TIPO NORIA, POZO DEL SEMINARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPEXCO, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA.	CALMECA	\$ 1,158,525.15	\$ 1,158,525.15	\$ 1,158,525.15	\$ 1,158,525.15	\$ 1,158,525.15	\$ 1,158,525.15	100.00%	100.00%	1.00	POZO NORIA	
13	PUE220402196788	282865	F1212022	REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA TEPEXCO-KTATALALA EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO	CALMECA	\$ 885,932.47	\$ 885,932.47	\$ 885,932.47	\$ 885,932.47	\$ 885,932.47	\$ 885,932.47	100.00%	100.00%	3000.00 M2.	1 KILOMETRO	
14	PUE220402171954	303153	F1232022	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON 18 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA	CALMECA	\$ 567,910.84	\$ 567,910.84	\$ 567,910.84	\$ 567,910.84	\$ 567,910.84	\$ 567,910.84	100.00%	100.00%	25.00	CONEXIONES	
15	PUE220402192174	345376	F1242022	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS BASICOS EN CALLEJON EMILIANO ZAPATA EN CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO	TEPEXCO	\$ 1,046,840.07	\$ 1,046,840.07	\$ 1,046,840.07	\$ 1,046,840.07	\$ 1,046,840.07	\$ 1,046,840.07	100.00%	100.00%	346 M2	PAV CONCRET	
16	PUE220402191721	372655	F1252022	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS AGRARIOS DE LAS DOS LOCALIDADES, TEPEXCO Y CALMECA	TEPEXCO	\$ 334,936.79	\$ 334,936.79	\$ 334,936.79	\$ 334,936.79	\$ 334,936.79	\$ 334,936.79	100.00%	100.00%	10.00	KILOMETROS LINEALES, RESECA 4 CAMINOS	
						\$ 16,010,446.00							\$ 16,010,446.00			

16 ENE 2023
RECIBIDO

MUNICIPIO DE TEPEXCO											
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)											
INDICADORES (4TO SEMESTRE 2022)											
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FSM)											
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO HUBO EN ESTE PERIODO			
	2do. Trimestre	100.00	1	1	14.29	1	7	SE CUMPLIO LA META			
	3er. Trimestre	100.00	1	1	20.00	2	10	SE SUPERO LA META			
	4to. Trimestre	9.09	1	11	12.50	2	16	NO HUBO EN ESTE PERIODO			
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	0	0	0	0	NO HUBO EN ESTE PERIODO			
	2do. Trimestre	100.00	2	2	28.57	2	7	SE CUMPLIO LA META			
	3er. Trimestre	100.00	4	4	60.00	6	10	SE SUPERO LA META			
	4to. Trimestre	54.55	6	11	68.75	6	10	SE SUPERO LA META			
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100.00	1	1	100.00	2	7	SE SUPERO LA META			
	2do. Trimestre	100.00	2	2	28.57	2	7	SE CUMPLIO LA META			
	3er. Trimestre	100.00	3	3	20.00	2	10	NO HUBO EN ESTE PERIODO			
	4to. Trimestre	36.36	4	11	18.75	3	16	SE SUPERO LA META			

16 ENE 2023
RECIBIDO

"Construyendo Juntos Un Mejor Futuro"



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convento - Especifico	Instituto o Ejecutora	Rendimiento o Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
21	168	1	2022	2	33	1	4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 4TO SEMESTRE	1	7920.61											
		2									2	624	15330446	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	OBRAS AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, ELECTRICACIONES, PAVIMENTOS, CAMINOS, CONSTRUCCIONES, ETC. PAGARON INTERESES
		2									1	332	480000	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	GASTOS INDIRECTOS 2022 ELABORACION DE PROYECTOS, REALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia o Ejecutora	Rendimiento o Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF		
Puebla	Tepeaco	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	En Especificar	En Especificar	7920.61			18030446	16033956.61	16033956.61	16033956.61	16033956.61	16033956.61	16033956.61	16033956.61	16033956.61	
Puebla	Tepeaco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 4TO SEMESTRE	Municipio de Tepeaco		1 - Gastos corrientes	322 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	480000	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	N/A
Puebla	Tepeaco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 4TO SEMESTRE	Municipio de Tepeaco		2 - Gasto de inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	15330446	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	N/A

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia o Ejecutora	Rendimiento o Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Compromiso	Proyectos	Pagado BSCP	Pagado EF	ESTATUS	
Puebla	Tepeaco	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	En Especificar	En Especificar	7920.61			16033946	16033956.61	16033956.61	16033956.61	16033956.61	16033956.61	16033956.61	16033956.61			16033956.61	16033956.61	
Puebla	Tepeaco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 4TO SEMESTRE	Municipio de Tepeaco		1 - Gasto corriente	322 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	480000	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	N/A	N/A	Validado
Puebla	Tepeaco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 4TO SEMESTRE	Municipio de Tepeaco		2 - Gasto de inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	15330446	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	N/A	N/A	Validado

Ciclo	Entidad	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Posición	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo
2022	4	4	Puebla	Tepeaco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	3 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	160314	Porcentaje de proyectos Construyéndonos registrados en la MDS	Permite conocer el avance de los proyectos construyéndonos como compromisos en el Catálogo PAS (edificios, urbanización, urbanización provisional, saneamiento) que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Construyéndonos puede ser consultada en el Catálogo PAS 2018	Sumatoria de proyectos construyéndonos registrados en la MDS al término correspondiente/Sumatoria de proyectos habidos registrados en la MDS al término correspondiente*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cuentas
2022	4	4	Puebla	Tepeaco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	3 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	160372	Porcentaje de proyectos de infraestructura social registrados en la MDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo PAS (proyectos de desarrollo urbano, calidad regional de vivienda, salud, educación, saneamiento) de proyectos habidos registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo PAS 2018	Divisorio de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al término correspondiente/Sumatoria de proyectos habidos registrados en la MDS al término correspondiente*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cuentas
2022	4	4	Puebla	Tepeaco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	3 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170364	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PROCOM, proyectos de obras de infraestructura y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Construyéndonos puede ser consultada en el Catálogo PAS 2018. Solo proyectos no amparados en el Catálogo como directos y complementarios se podrá considerar como proyecto especial	Divisorio de otros proyectos registrados en la MDS al término correspondiente/Sumatoria de proyectos habidos registrados en la MDS al término correspondiente*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cuentas

"Construyendo Juntos Un Mejor Futuro"

243 438 60 92

gobierno.tepexco2021.2024@gmail.com

Gobierno de Tepexco 2021-2024

Palacio Municipal s/n Colonia Centro, Tepexco, Puebla, C.R. 74550