



Publica la información de los montos plenamente identificados por orden de gobierno, de los programas en que concurren recursos federales

TEPEXCO, PUEBLA 2022															
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)															
4TO. SEMESTRE 2022															
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)															
N	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	PUE22010202460	9612	FI020202	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LAS ROSAS COL. STA. CECILIA, MUNICIPIO DE TEPEXCO.	TEPEXCO	\$ 2,164,534.26	\$ 2,164,534.26	\$ 2,164,534.26	\$ 2,164,534.26	\$ 2,164,534.26	\$ 2,164,534.26	100.00%	100.00%	1786.03	M2
2	PUE22010202463	9727	FI040202	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO.	CALMECA	\$ 2,483,702.82	\$ 2,483,702.82	\$ 2,483,702.82	\$ 2,483,702.82	\$ 2,483,702.82	\$ 2,483,702.82	100.00%	100.00%	1690.1	M2
3	PUE220302111043	122263	FI072022	REHABILITACION EN EL POZO NORIA COL. BENTO JUAREZ DE CALMECA.	CALMECA	\$ 182,274.56	\$ 182,274.56	\$ 182,274.56	\$ 182,274.56	\$ 182,274.56	\$ 182,274.56	100.00%	100.00%	1.00	LOTE
4	PUE220302111048	122261	FI082022	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 21EBH02856 EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA.	TEPEXCO	\$ 1,635,478.61	\$ 1,635,478.61	\$ 1,635,478.61	\$ 1,635,478.61	\$ 1,635,478.61	\$ 1,635,478.61	100.00%	100.00%	162.61	ML
5	PUE220302111045	122267	FI082022	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 6 DE MAYO CON CONSTRUCCION DE BOCALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLEJON DE LOS ARBOLES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA.	TEPEXCO	\$ 497,143.66	\$ 497,143.66	\$ 497,143.66	\$ 497,143.66	\$ 497,143.66	\$ 497,143.66	100.00%	100.00%	79M DE 6"	ML
6	PUE220302130787	17497	FI102022	REALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	TEPEXCO	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	100.00%	100.00%	1.00	LOTE
7	PUE220302111046	122267	FI120202	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMANCO ZARAGOZA CLAVE 21EPO004V DE 8.00 X 8.00, EN LA LOCALIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO PUE.	CALMECA	\$ 1,117,951.01	\$ 1,117,951.01	\$ 1,117,951.01	\$ 1,117,951.01	\$ 1,117,951.01	\$ 1,117,951.01	100.00%	100.00%	2.00	SANITARIO
8	PUE220302117771	181718	FI180202	PAGO DE INDIRECTOS	CALMECA Y TEPEXCO	\$ 480,313.38	\$ 480,313.38	\$ 480,313.38	\$ 480,313.38	\$ 480,313.38	\$ 480,313.38	100.00%	100.00%	1.00	LOTE
9	PUE220302129840	194081	FI170202	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CARGAMO DE BOMBO EN LA COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA.	CALMECA	\$ 598,500.00	\$ 598,500.00	\$ 598,500.00	\$ 598,500.00	\$ 598,500.00	\$ 598,500.00	100.00%	100.00%	1.00	LOTE
10	PUE220302129853	194117	FI180202	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LIBERTAD EN LA NOPALERA EN LA COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA.	CALMECA	\$ 480,076.24	\$ 480,076.24	\$ 480,076.24	\$ 480,076.24	\$ 480,076.24	\$ 480,076.24	100.00%	100.00%	20.00	CONEXION
11	PUE220402186704	277331	FI192022	CONSTRUCCION DE BARRA Y RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL AL BACHILLERATO FRANCISCO I. MADRERO (CCT 21EBM00191) COMUNIDAD DE CALMECA, TEPEXCO PUEBLA.	CALMECA	\$ 2,202,326.14	\$ 2,202,326.14	\$ 2,202,326.14	\$ 2,202,326.14	\$ 2,202,326.14	\$ 2,202,326.14	100.00%	100.00%	325.00	M2
12	PUE220402186773	277350	FI202022	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO TIPO NORIA, POZO DEL SEMINARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPEXCO, PUEBLA.	CALMECA	\$ 1,158,525.15	\$ 1,158,525.15	\$ 1,158,525.15	\$ 1,158,525.15	\$ 1,158,525.15	\$ 1,158,525.15	100.00%	100.00%	1.00	POZO NORIA
13	PUE220402189788	282865	FI210202	REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA TEPEXCO-DXTATLALA EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO	CALMECA	\$ 885,932.47	\$ 885,932.47	\$ 885,932.47	\$ 885,932.47	\$ 885,932.47	\$ 885,932.47	100.00%	100.00%	3000.00	M2
14	PUE220402171954	303153	FI230202	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA.	CALMECA	\$ 567,910.84	\$ 567,910.84	\$ 567,910.84	\$ 567,910.84	\$ 567,910.84	\$ 567,910.84	100.00%	100.00%	28.00	CONEXION
15	PUE220402182174	343378	FI240202	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS BASICOS EN CALLEJON EMILIANO ZAPATA EN CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO	TEPEXCO	\$ 1,046,840.07	\$ 1,046,840.07	\$ 1,046,840.07	\$ 1,046,840.07	\$ 1,046,840.07	\$ 1,046,840.07	100.00%	100.00%	343 M2	PAV CONCRETO
16	PUE220402191721	372905	FI250202	MANTENIMIENTO DE CAMINOS BACA COSECHAS AGRARIAS DE LAS DOS LOCALIDADES, TEPEXCO Y CALMECA	TEPEXCO	\$ 334,936.79	\$ 334,936.79	\$ 334,936.79	\$ 334,936.79	\$ 334,936.79	\$ 334,936.79	100.00%	100.00%	345 M2	PAV CONCRETO
						\$ 16,910,446.00					\$ 16,910,446.00	100.00%	100.00%		

16 ENE 2023
RECIBIDO
F1428/COPSE

TEPEXCO, PUEBLA 2022															
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)															
4TO. SEMESTRE 2022															
FORTAMUN															
N	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	
3	PUE220302131298		FO020202	REHABILITACION DEL CAMINO LUISON A LA NOPALERA EN CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO	CALMECA Y TEPEXCO	\$ 204,577.82	\$ 204,577.82	\$ 204,577.82	\$ 204,577.82	\$ 204,577.82	\$ 204,577.82	100%	100%	3300	M2
5	PUE220302131296		FO112022	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS CON COBERTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA.	CALMECA Y TEPEXCO	\$ 492,500.00	\$ 492,500.00	\$ 492,500.00	\$ 492,500.00	\$ 492,500.00	\$ 492,500.00	100.00%	100.00%	1.00	LOTE
7	PUE220302131300		FO142022	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO 2022.	TEPEXCO	\$ 794,688.05	\$ 794,688.05	\$ 794,688.05	\$ 794,688.05	\$ 794,688.05	\$ 794,688.05	100.00%	100.00%	300.00	LUMINARIAS
10	PUE220402191721		FI020202	MANTENIMIENTO DE CAMINOS BACA COSECHAS AGRARIAS DE LAS DOS LOCALIDADES, TEPEXCO Y CALMECA.	CALMECA Y TEPEXCO	\$ 159,429.40	\$ 159,429.40	\$ 159,429.40	\$ 159,429.40	\$ 159,429.40	\$ 159,429.40	100.00%	100.00%	345 M2	PAV CONCRETO
						\$ 6,572,826.04					\$ 6,572,826.04	100.00%	100.00%		

16 ENE 2023
RECIBIDO
F1428/COPSE

"Construyendo Juntos Un Mejor Futuro"

MUNICIPIO DE TEPEXCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (4TO SEMESTRE 2022)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO HUBO EN ESTE PERIODO
	2do. Trimestre	100.00	1	1	14.29	1	7	SE CUMPLIO LA META
	3er. Trimestre	100.00	1	1	20.00	2	10	SE SUPERO LA META
	4to. Trimestre	9.09	1	11	12.50	2	16	NO HUBO EN ESTE PERIODO
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO HUBO EN ESTE PERIODO
	2do. Trimestre	100.00	2	2	28.57	2	7	SE CUMPLIO LA META
	3er. Trimestre	100.00	4	4	60.00	6	10	SE SUPERO LA META
	4to. Trimestre	54.55	6	11	68.75			SE SUPERO LA META
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100.00	1	1	100.00	2	7	SE SUPERO LA META
	2do. Trimestre	100.00	2	2	28.57	2	7	SE CUMPLIO LA META
	3er. Trimestre	100.00	3	3	20.00	2	10	NO HUBO EN ESTE PERIODO
	4to. Trimestre	36.36	4	11	18.75	3	16	SE SUPERO LA META

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	937810.34	5626862.00	18.18	937810.34	5626862.00	RECURSO TRANSFERIDO
	2do. Trimestre	41.67	2344525.84	5626862.00	41.67	2344525.84	5626862.00	RECURSO TRANSFERIDO
	3er. Trimestre	66.67	3751241.34	5626862.00	66.67	3751241.34	5626862.00	RECURSO TRANSFERIDO
	4to. Trimestre	100.00	5626862.00	5626862.00	100.00	5626862.00	5626862.00	RECURSO TRANSFERIDO
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	5626862.00	5626862.00	100.00	5626862.00	5626862.00	
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	937810.34	5626862.00	18.18	937810.34	5626862.00	RECURSO TRANSFERIDO
	2do. Trimestre	41.67	2344525.84	5626862.00	43.00	980579.46	5626862.00	RECURSO TRANSFERIDO
	3er. Trimestre	66.67	3751241.34	5626862.00	67.00	3460133.81	5626862.00	RECURSO GASTADO
	4to. Trimestre	100.00	5626862.00	5626862.00	100.00	5626862.00	5626862.00	RECURSO TRANSFERIDO
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1,103.31	2344525.84	212500.00	738.13	2344525.84	317629.00	SE SUPERO LA META
	4to. Trimestre	1,103.31	5626862.00	510000.00	1,034.22	5626862.00	510000.00	SE SUPERO LA META
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1)*100	4to Trimestre	0.03	12,100,000.00	12,096,229.67	-3.36	12,100,000.00	12,096,229.67	SE SUPERO LA META

"Construyendo Juntos Un Mejor Futuro"



TEPEXCO PLANTILLA 4TO SEMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Rama	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Instituto o Ejecutor	Asignamiento o Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Milstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
21	188	1	2022	2	33	1	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 4TO SEMESTRE	1	7930.61											
		2									2	624	1536046	1536043.23	1536043.23	1536043.23	1536043.23	1536043.23	1536043.23	1536043.23	OBRA AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, ELECTRIFICACIONES, PAVIMENTOS, CAMINOS, CONSTRUCCIONES, ETC. PAGARON INTERES
		2									1	332	480000	654913.38	654913.38	654913.38	654913.38	654913.38	654913.38	654913.38	GASTOS INDIRECTOS 2022 ELABORACION DE PROYECTOS, REALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
21	188	1	2022	2	33	1	5	FORTAALIN 4TO SEMESTRE	1	3108.06											
		2									1	311	990000	1865911.11	1865911.11	1865911.11	1865911.11	1865911.11	1865911.11	1865911.11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
		2									2	624	4268236	2778748.11	2778748.11	2778748.11	2778748.11	2778748.11	2778748.11	2778748.11	OBRA AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, ELECTRIFICACIONES, PAVIMENTOS, CAMINOS, ETC. (SE OCUPARON LOS INTERES)
		2									1	856	278626	281343.1	281343.1	281343.1	281343.1	281343.1	281343.1	281343.1	OTROS CONVENIOS COLABORACION ADMINISTRATIVA PAGO DEL CERESOL, DERECHOS DE AGUA
		2									1	358	130000	145225.78	145225.78	145225.78	145225.78	145225.78	145225.78	145225.78	SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CERESOL
		2									2	152	0	705000	705000	705000	705000	705000	705000	705000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos



TEPEXCO 4TO SEMESTRE 2022 EJERCICIO DEL GASTO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Distribución Rama	Clave Rama	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Operador/a Operador/a	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Milstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado 07	EST		
Puebla	Tepeaco	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	004	004	004	004	004	7930.61										
Puebla	Tepeaco	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	004	004	004	004	004	1	624	1536046	1536043.23	1536043.23	1536043.23	1536043.23	1536043.23	1536043.23	N/A	1536043.23
Puebla	Tepeaco	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	004	004	004	004	004	2	332	480000	654913.38	654913.38	654913.38	654913.38	654913.38	654913.38	N/A	654913.38
Puebla	Tepeaco	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAALIN	005	005	005	005	005	005	3108.06										
Puebla	Tepeaco	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAALIN 4TO SEMESTRE	005	005	005	005	005	005	1	311	990000	1865911.11	1865911.11	1865911.11	1865911.11	1865911.11	1865911.11	N/A	1865911.11
Puebla	Tepeaco	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAALIN 4TO SEMESTRE	005	005	005	005	005	005	1	856	278626	281343.1	281343.1	281343.1	281343.1	281343.1	281343.1	N/A	281343.1
Puebla	Tepeaco	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAALIN 4TO SEMESTRE	005	005	005	005	005	005	1	358	130000	145225.78	145225.78	145225.78	145225.78	145225.78	145225.78	N/A	145225.78
Puebla	Tepeaco	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAALIN 4TO SEMESTRE	005	005	005	005	005	005	2	152	0	705000	705000	705000	705000	705000	705000	N/A	705000



"Construyendo Juntos Un Mejor Futuro"

