



Publica la información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) (Artículo 33, apartado B, fracción II, inciso a) y c) de la LCF)

TEPEXCO, PUEBLA 2022															
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)															
4TO. SEMESTRE 2022															
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)															
N	FOUO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	PUE22010206450	8612	F102022	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LAS ROSAS COL. STA. CECILIA, MUNICIPIO DE TEPEXCO.	TEPEXCO	\$ 2,164,534.26	\$ 2,164,534.26	\$ 2,164,534.26	\$ 2,164,534.26	\$ 2,164,534.26	\$ 2,164,534.26	100.00%	100.00%	1786.03	M2
2	PUE22010206483	9727	F1042022	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO.	CALMECA	\$ 2,483,702.82	\$ 2,483,702.82	\$ 2,483,702.82	\$ 2,483,702.82	\$ 2,483,702.82	\$ 2,483,702.82	100.00%	100.00%	1690.1	M2
3	PUE22030211043	122263	F1072022	REHABILITACION EN EL POZO NORIA COL. BENITO JUAREZ DE CALMECA.	CALMECA	\$ 182,274.66	\$ 182,274.66	\$ 182,274.66	\$ 182,274.66	\$ 182,274.66	\$ 182,274.66	100.00%	100.00%	1.00	LOTE
4	PUE22030211548	122261	F1082022	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO OJOLORO MURRIETA CLAVE 21E8H2026 EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA.	TEPEXCO	\$ 1,635,478.61	\$ 1,635,478.61	\$ 1,635,478.61	\$ 1,635,478.61	\$ 1,635,478.61	\$ 1,635,478.61	100.00%	100.00%	182.81	ML
5	PUE22030211045	122267	F1092022	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 19 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 5 DE MAYO CON CONSTRUCCION DE BOCACALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 19 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLEJON DE LOS ARBOLES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA.	TEPEXCO	\$ 497,143.66	\$ 497,143.66	\$ 497,143.66	\$ 497,143.66	\$ 497,143.66	\$ 497,143.66	100.00%	100.00%	75M DE 6"	ML
6	PUE220302130787	17497	F1102022	REALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	TEPEXCO	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	100.00%	100.00%	1.00	LOTE
7	PUE220302111948	122267	F1112022	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLEVE 21E8PK34V DE 6.00 X 6.00 EN LA LOCALIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO PUE.	CALMECA	\$ 1,117,851.01	\$ 1,117,851.01	\$ 1,117,851.01	\$ 1,117,851.01	\$ 1,117,851.01	\$ 1,117,851.01	100.00%	100.00%	2.00	BANITARIOS
8	PUE220302117771	151718	F1142022	PAGO DE INDIRECTOS	CALMECA Y TEPEXCO	\$ 480,313.38	\$ 480,313.38	\$ 480,313.38	\$ 480,313.38	\$ 480,313.38	\$ 480,313.38	100.00%	100.00%	1.00	LOTE
9	PUE220302128940	194081	F1172022	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CARGAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA.	CALMECA	\$ 698,600.00	\$ 698,600.00	\$ 698,600.00	\$ 698,600.00	\$ 698,600.00	\$ 698,600.00	100.00%	100.00%	1.00	LOTE
10	PUE220302128983	194117	F1182022	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA ILIBON COL. LA NOPALERA EN LA COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA.	CALMECA	\$ 480,076.24	\$ 480,076.24	\$ 480,076.24	\$ 480,076.24	\$ 480,076.24	\$ 480,076.24	100.00%	100.00%	20.00	CONEXIONE
11	PUE220402186784	277331	F1192022	CONSTRUCCION DE BANDA Y RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL AL BACHILLERATO FRANCISCO I. MADERO (CCT 21E8M50191) COMUNIDAD DE CALMECA, TEPEXCO PUEBLA.	CALMECA	\$ 2,202,326.14	\$ 2,202,326.14	\$ 2,202,326.14	\$ 2,202,326.14	\$ 2,202,326.14	\$ 2,202,326.14	100.00%	100.00%	325.00 M2	CONSTRUCCIO
12	PUE220402196773	277356	F1202022	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO TIPO NORIA, POZO DEL SEMINARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPEXCO, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA.	CALMECA	\$ 1,158,525.15	\$ 1,158,525.15	\$ 1,158,525.15	\$ 1,158,525.15	\$ 1,158,525.15	\$ 1,158,525.15	100.00%	100.00%	1.00	POZO NORIA
13	PUE220402190788	282866	F1212022	REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA TEPEXCO-KTATALA EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO.	CALMECA	\$ 885,932.47	\$ 885,932.47	\$ 885,932.47	\$ 885,932.47	\$ 885,932.47	\$ 885,932.47	100.00%	100.00%	3600.00 M2.	1 KILOMETRO
14	PUE22040211984	303153	F1232022	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON 19 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA.	CALMECA	\$ 667,910.84	\$ 667,910.84	\$ 667,910.84	\$ 667,910.84	\$ 667,910.84	\$ 667,910.84	100.00%	100.00%	25.00	CONEXIONE
15	PUE220402182174	343370	F1242022	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS BASICOS EN CALLEJON EMILIANO ZAFATA EN CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO.	TEPEXCO	\$ 1,046,840.07	\$ 1,046,840.07	\$ 1,046,840.07	\$ 1,046,840.07	\$ 1,046,840.07	\$ 1,046,840.07	100.00%	100.00%	24 M2	PAV CONCRET
16	PUE220402191721	372605	F1252022	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACCA COSECHAS AGRARIOS DE LAS DOS LOCALIDADES, TEPEXCO Y CALMECA	TEPEXCO	\$ 334,936.79	\$ 334,936.79	\$ 334,936.79	\$ 334,936.79	\$ 334,936.79	\$ 334,936.79	100.00%	100.00%	24 M2	LINEALES, REVEJ 4 CAMINOS
										\$ 16,010,446.00					

MUNICIPIO DE TEPEXCO												
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)												
INDICADORES (4TO SEMESTRE 2022)												
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)												
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones				
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador					
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO HUBO EN ESTE PERIODO				
	2do. Trimestre	100.00	1	1	14.29	1	7	SE CUMPLIO LA META				
	3er. Trimestre	100.00	1	1	20.00	2	10	SE SUPERO LA META				
	4to. Trimestre	9.09	1	11	12.50	2	16	NO HUBO EN ESTE PERIODO				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones				
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador					
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	0	0	0	0	NO HUBO EN ESTE PERIODO				
	2do. Trimestre	100.00	2	2	28.57	2	7	SE CUMPLIO LA META				
	3er. Trimestre	100.00	4	4	60.00	6	10	SE SUPERO LA META				
	4to. Trimestre	54.55	6	11	68.75	6	11	SE SUPERO LA META				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones				
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador					
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100.00	1	1	100.00	2	7	SE SUPERO LA META				
	2do. Trimestre	100.00	2	2	28.57	2	7	SE CUMPLIO LA META				
	3er. Trimestre	100.00	3	3	20.00	2	10	NO HUBO EN ESTE PERIODO				
	4to. Trimestre	36.36	4	11	18.75	3	16	SE SUPERO LA META				

"Construyendo Juntos Un Mejor Futuro"



**TEPEX**  
CO. DE AYUNTAMIENTO 3

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convento - Especifico	Instituto o Ejecutora	Rendimiento o Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
21	168	1	2022	2	33	1	4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 4TO SEMESTRE	1	7920.61											
		2										2	624	15330446	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	OBRAS AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, ELECTRICACIONES, PAVIMENTOS, CAMINOS, CONSTRUCCIONES, ETC. PAGARON INTERESES
		2										1	332	480000	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	GASTOS INDIRECTOS 2022 ELABORACION DE PROYECTOS, REALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia o Ejecutora	Rendimiento o Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF		
Puebla	Tepeaco	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	7920.61			18030446	16033956.61	16033956.61	16033956.61	16033956.61	16033956.61	16033956.61	16033956.61	16033956.61	
Puebla	Tepeaco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 4TO SEMESTRE	Municipio de Tepeaco		1 - Gastos corrientes	322 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	480000	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	N/A
Puebla	Tepeaco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 4TO SEMESTRE	Municipio de Tepeaco		2 - Gasto de inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	15330446	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	N/A

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia o Ejecutora	Rendimiento o Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado BSCP	Pagado EF	ESTATUS	
Puebla	Tepeaco	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	7920.61			16033946	16033956.61	16033956.61	16033956.61	16033956.61	16033956.61	16033956.61					16033956.61	
Puebla	Tepeaco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 4TO SEMESTRE	Municipio de Tepeaco		1 - Gasto corriente	322 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	480000	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	654313.38	N/A	N/A	Validado
Puebla	Tepeaco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 4TO SEMESTRE	Municipio de Tepeaco		2 - Gasto de inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	15330446	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	15364043.23	N/A	N/A	Validado

Ciclo	Entidad	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Posición	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo
2022	4	4	Puebla	Tepeaco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	3 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	160314	Porcentaje de proyectos Construyéndonos registrados en la MDS	Permite conocer el número de proyectos construyéndonos que se registraron en el Catálogo FAS (edificios, urbanización, infraestructura productiva, sostenibilidad) que han sido registrados en la MDS para su operación durante el año. La clasificación de proyectos Construyéndonos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2018	Sumatoria de proyectos construyéndonos registrados en la MDS el trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos habidos registrados en la MDS el trimestre correspondiente*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cuentas
2022	4	4	Puebla	Tepeaco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	3 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	160372	Porcentaje de proyectos de infraestructura urbana registrados en la MDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAS (proyectos de desarrollo urbano, calidad vial y de vivienda, obras de desarrollo comunitario) que han sido registrados en la MDS para su operación durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2018	Divisorio de proyectos de contribución directa registrados en la MDS el trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos habidos registrados en la MDS el trimestre correspondiente*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cuentas
2022	4	4	Puebla	Tepeaco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	3 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170364	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PROCOM, proyectos de obras de infraestructura y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su operación durante el año. La clasificación de proyectos Construyéndonos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2018. Solo proyectos no amparados en el Catálogo como directos y complementarios se podrá considerar como proyecto especial	Divisorio de otros proyectos registrados en la MDS el trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos habidos registrados en la MDS el trimestre correspondiente*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cuentas

*"Construyendo Juntos Un Mejor Futuro"*

243 438 60 92

gobierno.tepexco2021.2024@gmail.com

Gobierno de Tepexco 2021-2024

Palacio Municipal s/n Colonia Centro, Tepexco, Puebla, C.P. 74550