


15 de enero de 2024.
OFICIO No: PRESTEPEX/15-01/2024

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVARES
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

C. Joel Mejía Cortez
C. JOEL MEJIA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEXCO, PUEBLA



Archivo. Control de Gestión.

"Construyendo Juntos Un Mejor Futuro"

☎ 243 438 60 92 ✉ gobierno.tepexco2021.2024@gmail.com 📱 Gobierno de Tepexco 2021-2024

📍 Palacio Municipal s/n Colonia Centro, Tepexco, Puebla, C.R. 74550



MUNICIPIO DE TEPERCO
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2023

FASIMUN

No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIOS	No. DE CONTRATO	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	ARROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES	
1	PU230022169129	24822	TPKCOFSM-04/23	PAGO DE INDEBITOS	CALEMECA Y TEPERCO	\$ 586,457.91	\$ 586,457.91	\$ 586,457.91	\$ 586,457.91	\$ 586,457.91	\$ 586,457.91	\$ 586,457.91	100.00%	100.00%	PROYECTOS	8ER. SEMESTRE 2023	
2	PU230022169144	24869	TPKCOFSM-05/23	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE CUAUHTEMOC COL. CRISTO REY MUNICIPIO DE TEPERCO.	TEPERCO	\$ 1,231,082.31	\$ 1,231,082.31	\$ 1,231,082.31	\$ 1,231,082.31	\$ 1,231,082.31	\$ 1,231,082.31	\$ 1,231,082.31	100.00%	100.00%	500 M2	2DO. SEMESTRE 2023, MINGRO	
3	PU230022169154	24828	TPKCOFSM-06/23	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE MORELOS COL. CRISTO REY MUNICIPIO DE TEPERCO.	TEPERCO	\$ 1,747,614.55	\$ 1,747,614.55	\$ 1,747,614.55	\$ 1,747,614.55	\$ 1,747,614.55	\$ 1,747,614.55	\$ 1,747,614.55	100.00%	100.00%	1240 M2	2DO. SEMESTRE 2023, MINGRO	
4	PU230022169133	24740	TPKCOFSM-07/23	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE CRISTO REY COL. CRISTO REY MUNICIPIO DE TEPERCO.	TEPERCO	\$ 602,462.59	\$ 602,462.59	\$ 602,462.59	\$ 602,462.59	\$ 602,462.59	\$ 602,462.59	\$ 602,462.59	100.00%	100.00%	300 M2	2DO. SEMESTRE 2023, MINGRO	
5	PU230022169153	24607	TPKCOFSM-08/23	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPERCO 2023	CALEMECA Y TEPERCO	\$ 435,143.92	\$ 435,143.92	\$ 435,143.92	\$ 435,143.92	\$ 435,143.92	\$ 435,143.92	\$ 435,143.92	100.00%	100.00%	200.00 PZAS (LUMINARIAS)	2DO. SEMESTRE 2023, MINGRO	
6	PU23002211128	54648	TPKCOFSM-09/23	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA Y PARQUE DE LA CABERGA MUNICIPAL DE TEPERCO.	TEPERCO	\$ 720,619.81	\$ 720,619.81	\$ 720,619.81	\$ 720,619.81	\$ 720,619.81	\$ 720,619.81	\$ 720,619.81	100.00%	100.00%	PLAZA CIVICA EQUIPAMIENTO	2DO. SEMESTRE 2023, MINGRO	
7	PU23002221163	59912	TPKCOFSM-10/23	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES EL MEZQUITE Y CAMINO AL PANTON EN LA COMUNIDAD DE CALMECA	CALEMECA	\$ 687,722.24	\$ 687,722.24	\$ 687,722.24	\$ 687,722.24	\$ 687,722.24	\$ 687,722.24	\$ 687,722.24	100.00%	100.00%	5 POSTES Y CABLEADO	2DO. SEMESTRE 2023, MINGRO	
8	PU23002221156	54937	TPKCOFSM-11/23	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE PASO DE LOS LIMONES EN COL. SAN MARCOS EN LA COMUNIDAD DE CALMECA	CALEMECA	\$ 1,867,491.40	\$ 1,867,491.40	\$ 1,867,491.40	\$ 1,867,491.40	\$ 1,867,491.40	\$ 1,867,491.40	\$ 1,867,491.40	100.00%	100.00%	1200 M2	2DO. SEMESTRE 2023, MINGRO	
9	PU230022144115	129508	TPKCOFSM-12/23	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL A MI CHAPA, TEPERCO PUEBLA	TEPERCO	\$ 621,997.10	\$ 621,997.10	\$ 621,997.10	\$ 621,997.10	\$ 621,997.10	\$ 621,997.10	\$ 621,997.10	100.00%	100.00%	2500 ML	8ER. SEMESTRE 2023	
10	PU23002219145	158995	TPKCOFSM-13/23	ELECTRIFICACION DE LA LINEA QUE CONDUCE AL RANCHO TLAYEHUALCO	RANCHO TLAYEHUALCO	\$ 1,449,014.43	\$ 1,449,014.43	\$ 1,449,014.43	\$ 1,449,014.43	\$ 1,449,014.43	\$ 1,449,014.43	\$ 1,449,014.43	100.00%	100.00%	10 POSTES Y 600 MTS DE LINEA EN BUN Y MEDIDA TENSION	8ER. SEMESTRE 2023	
11	PU23002219241	159332	TPKCOFSM-14/23	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONSTRUCCION DE SANITARIOS COMUNITARIOS EN LA PRESA DE TEPERCO)	TEPERCO	\$ 471,967.95	\$ 471,967.95	\$ 471,967.95	\$ 471,967.95	\$ 471,967.95	\$ 471,967.95	\$ 471,967.95	100.00%	100.00%	1 MODULO DE BAÑOS COMUNITARIOS	8ER. SEMESTRE 2023	
12	PU23002219252	159592	TPKCOFSM-15/23	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL MIRADOR ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y MIRADOR EN COL. BENITO JUAREZ COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPERCO	CALEMECA	\$ 1,000,308.55	\$ 1,000,308.55	\$ 1,000,308.55	\$ 1,000,308.55	\$ 1,000,308.55	\$ 1,000,308.55	\$ 1,000,308.55	\$ 1,000,308.55	100.00%	100.00%	480 M2 DE PAVIMENTO	8ER. SEMESTRE 2023
13	PU230022191389	167698	TPKCOFSM-16/23	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 NORTE ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y MIRADOR EN COL. BENITO JUAREZ COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPERCO	CALEMECA	\$ 970,786.15	\$ 970,786.15	\$ 970,786.15	\$ 970,786.15	\$ 970,786.15	\$ 970,786.15	\$ 970,786.15	100.00%	100.00%	480 M2 DE PAVIMENTO	4TO. SEMESTRE 2023	
14	PU230022191604	266730	TPKCOFSM-17/23	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLES NANCOSO MEMORIA Y HERMENEGILDO GAELANA EN COL. SM. MIGUEL COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPERCO	CALEMECA	\$ 1,357,069.87	\$ 1,357,069.87	\$ 1,357,069.87	\$ 1,357,069.87	\$ 1,357,069.87	\$ 1,357,069.87	\$ 1,357,069.87	\$ 1,357,069.87	100.00%	100.00%	630 M2 DE PAVIMENTO	4TO. SEMESTRE 2023
15	PU230022191953	268774	TPKCOFSM-21/23	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA Y PARQUE DE LA CABERGA MUNICIPAL DE TEPERCO.	TEPERCO	\$ 694,057.39	\$ 694,057.39	\$ 694,057.39	\$ 694,057.39	\$ 694,057.39	\$ 694,057.39	\$ 694,057.39	100.00%	100.00%	362.87 M2 DE CONCRETO	4TO. SEMESTRE 2023	
16	PU230022192129	258994	TPKCOFSM-22/23	REHABILITACION DE POZO TIPO MICHAPA PARA AGUA POTABLE DENOMINADO POZO MICHAPA EN LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPERCO, PUEBLA.	CALEMECA	\$ 546,774.70	\$ 546,774.70	\$ 546,774.70	\$ 546,774.70	\$ 546,774.70	\$ 546,774.70	\$ 546,774.70	\$ 546,774.70	100.00%	100.00%	1 POZO CE BOMBEO	4TO. SEMESTRE 2023
17	PU230022192819	272727	TPKCOFSM-24/23	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL MIRADOR ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y MIRADOR 20A ETAPA DEFINITIVA EN COL. BENITO JUAREZ COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPERCO	CALEMECA	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	100.00%	100.00%	1 POZO CE BOMBEO	4TO. SEMESTRE 2023	
18	PU230022191369	397655	TPKCOFSM-25/23	REHABILITACION DEL SISTEMA HIDROLOGICO CON LA TECNICA CIVIAS DE NIVEL PARA EL CANAL CAPDOR DE AGUAS SUPERFICIALES EN LA COMUNIDAD DE CALMECA	CALEMECA	\$ 954,514.99	\$ 954,514.99	\$ 954,514.99	\$ 954,514.99	\$ 954,514.99	\$ 954,514.99	\$ 954,514.99	\$ 954,514.99	100.00%	100.00%	300 MT DE CANAL	4TO. SEMESTRE 2023
19	PU230022191697	398946	TPKCOFSM-27/23	ELECTRIFICACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN COL. CRISTO REY DE TEPERCO PUEBLA	TEPERCO	\$ 1,104,961.35	\$ 1,104,961.35	\$ 1,104,961.35	\$ 1,104,961.35	\$ 1,104,961.35	\$ 1,104,961.35	\$ 1,104,961.35	100.00%	100.00%	7 POSTES Y 390 MTS DE CABLE	4TO. SEMESTRE 2023	
20	PU230022192923	406965	TPKCOFSM-29/23	CONSTRUCCION DE BANDA PERIFERAL EN EL PREESCOLAR VICENTE SUAREZ FERRER CLAVE: 210N12323, EN LA COMUNIDAD DE CALMECA	CALEMECA	\$ 966,261.27	\$ 966,261.27	\$ 966,261.27	\$ 966,261.27	\$ 966,261.27	\$ 966,261.27	\$ 966,261.27	\$ 966,261.27	100.00%	100.00%	181.46 WL	4TO. SEMESTRE 2023
21	PU230022192544	406725	TPKCOFSM-30/23	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS CON LA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE CALMECA	CALEMECA	\$ 765,448.62	\$ 765,448.62	\$ 765,448.62	\$ 765,448.62	\$ 765,448.62	\$ 765,448.62	\$ 765,448.62	\$ 765,448.62	100.00%	100.00%	90 MTS2 CONSTRUCCION	4TO. SEMESTRE 2023
22	PU230022192595	404922	TPKCOFSM-32/23	REHABILITACION DE POZO TIPO PROPINO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPERCO	CALEMECA	\$ 302,899.90	\$ 302,899.90	\$ 302,899.90	\$ 302,899.90	\$ 302,899.90	\$ 302,899.90	\$ 302,899.90	\$ 302,899.90	100.00%	100.00%	POZO DE BOMBEO	4TO. SEMESTRE 2023
23	PU230022193580		TPKCOFSM-34/23	MANTENIMIENTO PARA LOS CAMINOS SAC4 COSCAGAS DEL MUNICIPIO DE TEPERCO	TEPERCO Y CALMECA	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	100.00%	100.00%	RASTREO DE CAMINOS	4TO. SEMESTRE 2023	

RECIBI
 2023
 07/11

SECRETARIA DE SERVICIOS
 MUNICIPIO DE TEPERCO

\$ 19,548,597.00



MUNICIPIO DE TEPEHCO
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SIRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2023

No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NOMBRE DE OBRA O ACCION	Localidad	FORAMUN-DF													
					AFORADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES			
1		NO APLICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL Y PAGO DE BOMBAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA 2023	CALMECA Y TEPEHCO	\$ 1,700,000.00	\$ 2,159,753.00	\$ 2,159,753.00	\$ 2,159,753.00	\$ 2,159,753.00	\$ 2,159,753.00	\$ 2,159,753.00	\$ 2,159,753.00	\$ 2,159,753.00	\$ 2,159,753.00	100.00%	100.00%	ALUMBRADO	PROCESO
2		NO APLICA	PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS AL RELENO SANITARIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUE.	CALMECA Y TEPEHCO	\$ 130,000.00	\$ 202,762.06	\$ 202,762.06	\$ 202,762.06	\$ 202,762.06	\$ 202,762.06	\$ 202,762.06	\$ 202,762.06	\$ 202,762.06	\$ 202,762.06	100.00%	100.00%	TONELADAS	PROCESO
3	PUE230202320909	NO APLICA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRO COMPACTACION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE TEPEHCO	CALMECA Y TEPEHCO	\$ 1,653,389.93	\$ 1,653,389.93	\$ 1,653,389.93	\$ 1,653,389.93	\$ 1,653,389.93	\$ 1,653,389.93	\$ 1,653,389.93	\$ 1,653,389.93	\$ 1,653,389.93	\$ 1,653,389.93	100.00%	100.00%	1 CAMION COMPACTADOR LT	2DO SEMESTRE 2023
4		NO APLICA	PAGO POR DERECHOS DE AGUA	CALMECA Y TEPEHCO	\$ 43,943.00	\$ 43,943.00	\$ 43,943.00	\$ 43,943.00	\$ 43,943.00	\$ 43,943.00	\$ 43,943.00	\$ 43,943.00	\$ 43,943.00	\$ 43,943.00	100.00%	100.00%		3ER SEMESTRE 2023
5		NO APLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS EN EL MUNICIPIO DE TEPEHCO	CALMECA Y TEPEHCO	\$ 159,999.99	\$ 159,999.99	\$ 159,999.99	\$ 159,999.99	\$ 159,999.99	\$ 159,999.99	\$ 159,999.99	\$ 159,999.99	\$ 159,999.99	\$ 159,999.99	100.00%	100.00%	EQUIPAMIENTO	3ER SEMESTRE 2023
6		NO APLICA	APORTACION PARA EL CERESO DE IZUCAR DE MATAMOROS 2023	TEPEHCO	\$ 333,924.15	\$ 333,924.15	\$ 333,924.15	\$ 333,924.15	\$ 333,924.15	\$ 333,924.15	\$ 333,924.15	\$ 333,924.15	\$ 333,924.15	\$ 333,924.15	100.00%	100.00%	LOTE	3ER SEMESTRE 2023
7		NO APLICA	SEMILLAS AGRICOLAS PARA LA PRODUCCION DEL CAMPO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHCO	CALMECA Y TEPEHCO	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	100.00%	100.00%	BULTOS 700 PZAS	4TO SEMESTRE 2023
8	PUE23040232085	404922	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO EN CALLE EL MIRADOR ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y MIRADOR 2DA ETAPA DEFINITIVA EN COL. BENITO JUAREZ COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEHCO	CALMECA	\$ 985,219.91	\$ 985,219.91	\$ 985,219.91	\$ 985,219.91	\$ 985,219.91	\$ 985,219.91	\$ 985,219.91	\$ 985,219.91	\$ 985,219.91	\$ 985,219.91	100.00%	100.00%	1 POZO CE BOMBEO	4TO SEMESTRE 2023
9			ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE TEPEHCO	CALMECA Y TEPEHCO	\$ 61,016.00	\$ 61,016.00	\$ 61,016.00	\$ 61,016.00	\$ 61,016.00	\$ 61,016.00	\$ 61,016.00	\$ 61,016.00	\$ 61,016.00	\$ 61,016.00	100.00%	100.00%	UNIFORMES	4TO SEMESTRE 2023
10	PUE23040234054		CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE NIÑO ANTILLERO EN LA COMUNIDAD DE CALMECA	CALMECA	\$ 216,104.37	\$ 216,104.37	\$ 216,104.37	\$ 216,104.37	\$ 216,104.37	\$ 216,104.37	\$ 216,104.37	\$ 216,104.37	\$ 216,104.37	\$ 216,104.37	100.00%	100.00%	150 METRS DE BANQUETAS	4TO SEMESTRE 2023
11			RENTA DE MAQUINARIA PARA LA RECEPCION DE BASURA EN DIFERENTES ZONAS PUBLICAS	TEPEHCO Y CALMECA	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100.00%	100.00%	MAQUINARIA Y LOTE	4TO SEMESTRE 2023
12			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL PATRULLA PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPEHCO	TEPEHCO Y CALMECA	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	100.00%	100.00%	1 PATRULLA	4TO SEMESTRE 2023
13	PUE230402335360		MANTENIMIENTO PARA LOS CAMINOS SACÁ, COSECHAS DEL MUNICIPIO DE TEPEHCO	TEPEHCO Y CALMECA	\$ 553,000.00	\$ 553,000.00	\$ 553,000.00	\$ 553,000.00	\$ 553,000.00	\$ 553,000.00	\$ 553,000.00	\$ 553,000.00	\$ 553,000.00	\$ 553,000.00	100.00%	100.00%	11 LOTE (PASTIZO DE CAMINOS)	4TO SEMESTRE 2023
					\$ 6,689,122.41													

15 ENERO 2024
 RECIBIDO
 FIANZAS/COFISE



MUNICIPIO DE TEPEXCO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (4TO SEMESTRE 2023)



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FSM)

Porcentaje de Otros Proyectos Registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	1	5	20.00	1	5	SE CUMPLIO LA META
	2do. Trimestre	11.11	1	9	14.29	1	7	SE CANCELO EL FOLIO
	3er. Trimestre	7.69	1	13	6.25	1	16	SE CUMPLIO LA META
	4to. Trimestre	6.25	1	16	4.55	1	22	SE CUMPLIO LA META

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	20.00	1	5	20.00	1	5	SE CUMPLIO LA META
	2do. Trimestre	33.33	3	9	28.57	2	7	NO SE CUMPLIO LA META
	3er. Trimestre	38.46	5	13	31.25	5	16	SE CUMPLIO LA META
	4to. Trimestre	43.75	7	16	40.91	9	22	SE SUPERO LA META

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	60.00	3	5	60.00	3	5	SE CUMPLIO LA META
	2do. Trimestre	55.56	5	9	71.43	5	7	NO SE CUMPLIO LA META
	3er. Trimestre	53.85	7	13	62.50	10	16	SE CUMPLIO LA META
	4to. Trimestre	50.00	8	16	54.55	12	22	SE SUPERO LA META

RECIBIDO 16
15 ENE 2024
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, INFRAESTRUCTURA Y ASISTENCIA
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD Y ASISTENCIA




MUNICIPIO DE TEPEXCO
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES (4TO SEMESTRE 2023)



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)											
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEARDO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
((Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	1113080.50	6678483.00	16.67	1113080.50	6678483.00	RECURSO TRANSFERIDO			
	2do. Trimestre	41.67	2782701.25	6678483.00	41.67	2782701.25	6678483.00	RECURSO TRANSFERIDO			
	3er. Trimestre	66.67	4452322.00	6678483.00	66.67	4452322.00	6678483.00	RECURSO TRANSFERIDO			
	4to. Trimestre	100.00	6678483.00	6678483.00	100.00	6678483.00	6678483.00	RECURSO TRANSFERIDO			
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEARDO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	1er. Trimestre	16.67	1113080.50	6678483.00	16.67	1113080.50	6678483.00	RECURSO TRANSFERIDO			
	2do. Trimestre	41.67	2782701.25	6678483.00	40.38	2697470.46	6678483.00	RECURSO TRANSFERIDO			
	3er. Trimestre	66.67	4452322.00	6678483.00	63.71	4254650.85	6678483.00	RECURSO TRANSFERIDO			
	4to. Trimestre	100.00	6678483.00	6678483.00	100.00	6678483.00	6678483.00	RECURSO TRANSFERIDO			
Índice de Dependencia Financiera											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEARDO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	795.06	2782701.25	350000.00	1,061.40	2782701.25	262172.00	NO SE CUMPLIO CON LA META			
	4to. Trimestre	1,234.27	6678483.00	550000.00	1,441.62	6678483.00	585000.00	SE SUPERO CON LA META			
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEARDO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) * 100	4to Trimestre	-0.60	13,921,419.77	13,000,000.00	-2.11	13,921,419.77	13,200,000.00	SE SUPERO CON LA META			

RECIBIDO
 GOBIERNO DE PUEBLA
 SE
 15 ENE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa	Fondo	Institucion	Rendimiento	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
21	168	1	2023	2	33	1	4	Convenio - Entorritales	1	18315.62	2	624	18962139.1	18995262	18995261.98	18995262	18995261.98	18995262	18995262	OBRAS AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, ELECTRICACIONES, PAVIMENTOS, CAMINOS, CONSTRUCCIONES, ETC. PAGARON INTERESES GASTOS INDIRECTOS 2022 ELABORACION DE PROYECTOS, REALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
21	168	2	2023	2	33	1	5	NATO SEME	1	6330.73	1	332	586457.91	586457.91	586457.91	586457.91	586457.91	586457.91	586457.91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	
		2									1	311	1700000	1505304	1505304	1505304	1505304	1505304	1505304	OBRAS AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, SERVICIO LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
		2									2	624	2034531.32	2401178.87	2401178.87	2401178.87	2401178.87	2401178.87	2401178.87	2401178.87	Fertilizantes, pestidas y otros agroquimicos
		2									1	358	150000	147073.78	147073.78	147073.78	147073.78	147073.78	147073.78	147073.78	Vehiculos y Equipo Terrestre
		2									2	252	762694	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	OTROS CONVENIOS COLABORACION ADMINISTRATIVA (PAGO DEL CERESO), DERECHOS DE AGUA
		2									2	541	1653389.93	1653389.93	1653389.93	1653389.93	1653389.93	1653389.93	1653389.93	1653389.93	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
		2									1	853	377867.15	377867.15	377867.15	377867.15	377867.15	377867.15	377867.15	377867.15	
		2									2	326	0	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	



EJERCICIO DEL GASTO TEPECCO 4TO SEMESTRE 2023

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Programa Convenio - Especifico	Dependencia Estructural	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compromiso fido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHOP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (captura)		
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	1004	sin Especificar	sin Especificar	sin Especificar	10315.62	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terreno y construcción de obras de urbanización	19548597	19581719.89	19581719.89	19581719.89	19581719.89	19581719.89	19581719.89	19581719.89	N/A	19548597	Validado	GRAS AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, ELECTRIFICACIONES, PAVIMENTOS, CAMINO CONSTRUCIONES, ETC. PAGARON INTENT	
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 4TO SEMESTRE 2023	sin Especificar	Municipio de Tepexco		2 - Gasto de Inversión	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	586457.91	586457.91	586457.91	586457.91	586457.91	586457.91	586457.91	586457.91	N/A	N/A	Validado	GASTOS INDIRECTOS 2022 ELABORACION DE REALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DES	
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	sin Especificar	sin Especificar	sin Especificar	630.73	1 - Gasto corriente	Total del Programa Presupuestario	667483	6684813.73	6684813.73	6684813.73	6684813.73	6684813.73	6684813.73	6684813.73	667483	N/A	667483	Validado	SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DES
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO SEMESTRE 2023	sin Especificar	Municipio de Tepexco		1 - Gasto corriente	335 - Servicios de imprenta y manejo de desechos	150000	147073.78	147073.78	147073.78	147073.78	147073.78	147073.78	147073.78	147073.78	N/A	N/A	Validado	OBRAS AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, ELECTRIFICACIONES, PAVIMENTOS, CAMINO OCUPARON LOS INTERESES
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO SEMESTRE 2023	sin Especificar	Municipio de Tepexco		2 - Gasto de Inversión	624 - División de terreno y construcción de obras de urbanización	203453192	2401178.87	2401178.87	2401178.87	2401178.87	2401178.87	2401178.87	2401178.87	2401178.87	N/A	N/A	Validado	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO SEMESTRE 2023	sin Especificar	Municipio de Tepexco		1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	1700000	1505304	1505304	1505304	1505304	1505304	1505304	1505304	1505304	N/A	N/A	Validado	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS HERRAMIENTAS
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO SEMESTRE 2023	sin Especificar	Municipio de Tepexco		2 - Gasto de Inversión	325 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	N/A	N/A	Validado	OTROS CONVENIOS COABORACION ADMINISTRATIVA DEL CERESO, CEEBOCO DE AGUA
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO SEMESTRE 2023	sin Especificar	Municipio de Tepexco		1 - Gasto corriente	833 - Otros convenios	377867.15	377867.15	377867.15	377867.15	377867.15	377867.15	377867.15	377867.15	377867.15	N/A	N/A	Validado	Vehículos y Equipo Terrestre
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO SEMESTRE 2023	sin Especificar	Municipio de Tepexco		2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	1653389.93	1653389.93	1653389.93	1653389.93	1653389.93	1653389.93	1653389.93	1653389.93	1653389.93	N/A	N/A	Validado	
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO SEMESTRE 2023	sin Especificar	Municipio de Tepexco		2 - Gasto de Inversión	252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	762394	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	N/A	N/A	Validado	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos



OPERA

ITEM	PROYECTO	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO	PROYECTO	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO
200	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Proyecto de investigación	1	unidad	100000	100000	10/01/2023	10/01/2023	12/31/2023	Completado	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Proyecto de investigación	1	unidad	100000	100000	10/01/2023	10/01/2023	12/31/2023	Completado
201	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Proyecto de investigación	1	unidad	100000	100000	10/01/2023	10/01/2023	12/31/2023	Completado	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Proyecto de investigación	1	unidad	100000	100000	10/01/2023	10/01/2023	12/31/2023	Completado
202	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Proyecto de investigación	1	unidad	100000	100000	10/01/2023	10/01/2023	12/31/2023	Completado	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Proyecto de investigación	1	unidad	100000	100000	10/01/2023	10/01/2023	12/31/2023	Completado
203	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Proyecto de investigación	1	unidad	100000	100000	10/01/2023	10/01/2023	12/31/2023	Completado	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Proyecto de investigación	1	unidad	100000	100000	10/01/2023	10/01/2023	12/31/2023	Completado
204	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Proyecto de investigación	1	unidad	100000	100000	10/01/2023	10/01/2023	12/31/2023	Completado	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Proyecto de investigación	1	unidad	100000	100000	10/01/2023	10/01/2023	12/31/2023	Completado
205	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Proyecto de investigación	1	unidad	100000	100000	10/01/2023	10/01/2023	12/31/2023	Completado	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Proyecto de investigación	1	unidad	100000	100000	10/01/2023	10/01/2023	12/31/2023	Completado



INDICADORES TEPEXCO 4TO SEM 23

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupues	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Funcion	Subfuncion	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido programado	Meta programada	Meta Modificada	Rea...
2023	4	4	Puebla	Tepeaco	1 para Entidad	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	0004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Social	2 - Vivienda y Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	132520	Porcentaje de proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Ganos la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	6.25	6.25	4.3
2023	4	4	Puebla	Tepeaco	1 para Entidad	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	0004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Social	2 - Vivienda y Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos de contribución directa en el Catálogo FAS (proyectos de infraestructura y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	43.75	43.75	40.0
2023	4	4	Puebla	Tepeaco	1 para Entidad	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	0005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Social	2 - Vivienda y Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales de Apoyos	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejecutados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) / (Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	1
2023	4	4	Puebla	Tepeaco	1 para Entidad	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	0004	FAS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Social	2 - Vivienda y Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182553	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos catalogados como complementarios en el Catálogo FAS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	50	54.0

