

13 de octubre de 2023.

OFICIO No PRESTEPEX/10-13/2023

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ**  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO**  
**Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE**


Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.


ATENTAMENTE



  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEPEXCO, PUE.  
2021 - 2024

C. JOEL MEJÍA CORTEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEXCO, PUEBLA



Archivo. Control de Gestión.

"Construyendo Juntos Un Mejor Futuro"

☎ 243 438 60 92 ✉ gobierno.tepexco2021.2024@gmail.com 🌐 Gobierno de Tepexco 2021-2024

📍 Palacio Municipal s/n Colonia Centro, Tepexco, Puebla, C.R. 74550



13 de octubre de 2023.

OFICIO No PRESTEPEX/10B-13/2023

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ**  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO**  
**Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE:**


Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo; así mismo remito a usted nombramientos 2023 de los funcionarios municipales responsables de la operación y registro en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). En cumplimiento a las leyes, reglamentos, lineamientos y demás aplicables, en materia de transparencia, rendición de cuentas y seguimiento sobre el uso de los Recursos de Aportaciones Federales.

Director de Obras Públicas	No. de Celular	No. de Teléfono de la presidencia con extensión	Correo Electrónico
ING. ALFREDO PAEZ HUERTA	2434343864	2434386092	gobierno.tepexco2021.2024@gmail.com

Enlace SRFT	No. de Celular	No. de Teléfono de la presidencia con extensión	Correo Electrónico
ARQ. MAURICIO GERADO EYSSAUTIER GUEVARA	2227056012	2434386092	mgegeyssa@hotmail.com

Tesorero del Municipio	No. de Celular	No. de Teléfono de la presidencia con extensión	Correo Electrónico
C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ	2434386092	2434386092	gobierno.tepexco2021.2024@gmail.com

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.



*[Handwritten Signature]*  
C. JOEL MEJIA CORTEZ



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEXCO, PUEBLA

C.c.p.: Archivo

*"Construyendo Juntos Un Mejor Futuro"*

☎ 243 438 60 92 ✉ gobierno.tepexco2021.2024@gmail.com 📍 Gobierno de Tepecco.2021-2024

📍 Palacio Municipal s/n Colonia Centro, Tepecco, Puebla, C.P. 74550



EJERCICIO DEL GASTO TEPEXCO 3ER SEMESTRE 2023


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS		
Puebla	Tepecco	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	14807.27	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	19548597	139563404.27	15653684.87	15184570.87	15184570.8	15184570.8	15184570.8	7	Validado	
Puebla	Tepecco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 3ER SEMESTRE 2023	Municipio de Tepecco		624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	18962139.0	18976946.36	15067226.96	14598112.96	14598112.9	14598112.9	14598112.9	6	Validado	
Puebla	Tepecco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 3ER SEMESTRE 2023	Municipio de Tepecco		332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	586457.91	586457.91	586457.91	586457.91	586457.91	586457.91	586457.91	586457.91	6	Validado





DESTINO DEL GASTO TEPEACO 3ER SEMESTRE 2023

PROYECTO	ACTIVIDAD	IMPORTE	TIPO	ESTADO	MUNICIPIO	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
023	3	PUEZ303022	Proyecto de Inversión	44315	621997.1	Revestimiento del camino rural a la finca, Tepexco Puebla - 129508	01-04-2023	30-05-2023	621997.1	621997.1	621997.1
(fht: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. pres4, tipo_recurso:EDERNALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621997.1, modificado:621997.1)											
023	3	PUEZ303022	Proyecto de Inversión	49145	144804.43	Electrificación de la línea que conduce al rancho Tlahuialco - 158895	01-06-2023	31-07-2023	144804.43	144804.43	144804.43
(fht: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. pres4, tipo_recurso:EDERNALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144804.43, modificado:144804.43)											
023	3	PUEZ303022	Proyecto de Inversión	49252	1000308.55	Pavimentación con concreto hidráulico en calle El Mirador entre calles José María Morelos y Mirador en Col. Benito Juárez Comunidad de Calmecca Municipio de Tepexco - 158952	01-08-2023	30-09-2023	1000308.55	1000308.55	1000308.55
(fht: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. pres4, tipo_recurso:EDERNALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000308.55, modificado:1000308.55)											
023	3	PUEZ303022	Acción	49129	586457.91	322 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 158804	01-08-2023	30-09-2023	586457.91	586457.91	586457.91
(fht: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. pres4, tipo_recurso:EDERNALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586457.91, modificado:586457.91)											
023	3	PUEZ303022	Proyecto de Inversión	49341	471967.95	Infraestructura y equipamiento público para el acceso y el apoyo de las personas con discapacidad, construcción de sanitarios comunitarios en la Presa de Tepexco - 159532	01-08-2023	30-09-2023	471967.95	471967.95	471967.95
(fht: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. pres4, tipo_recurso:EDERNALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471967.95, modificado:471967.95)											



INDICADORES 3 SER SEM 2023 TEPEXCO

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo
2023	3	3	Puebla	Tepecco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182520	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODINA, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100
2023	3	3	Puebla	Tepecco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100
2023	3	3	Puebla	Tepecco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100
2023	3	3	Puebla	Tepecco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado de FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100
2023	3	3	Puebla	Tepecco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182553	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100









MUNICIPIO DE TEPEXCO  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 TERCER TRIMESTRE 2023

FASISUM

No	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES	
1	PUE230202249239	24822	FO242023	PAGO DE INDIRECTOS	CALMECA Y TEPEXCO	\$ 586,457.91	\$ 586,457.91	\$ 586,457.91	\$ 586,457.91	\$ 586,457.91	\$ 586,457.91	\$ 586,457.91	100.00%	100.00%	PROYECTOS	3ER. SEMESTRE 2023	
2	PUE230202218344	24469	FO252023	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE CUAUHTEMOC.COL. CRISTO REY MUNICIPIO DE TEPEXCO.	TEPEXCO	\$ 1,231,082.31	\$ 1,231,082.31	\$ 1,231,082.31	\$ 1,231,082.31	\$ 1,231,082.31	\$ 1,231,082.31	\$ 1,231,082.31	100.00%	100.00%	500 M2	2DO. SEMESTRE 2023, MINGO	
3	PUE230202218254	24828	FO262023	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE MORELOS.COL. CRISTO REY MUNICIPIO DE TEPEXCO.	TEPEXCO	\$ 1,747,614.55	\$ 1,747,614.55	\$ 1,747,614.55	\$ 1,747,614.55	\$ 1,747,614.55	\$ 1,747,614.55	\$ 1,747,614.55	100.00%	100.00%	1240 M2	2DO. SEMESTRE 2023, MINGO	
4	PUE230202218233	24740	FO272023	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE CRISTO REY.COL. CRISTO REY MUNICIPIO DE TEPEXCO.	TEPEXCO	\$ 602,462.59	\$ 602,462.59	\$ 602,462.59	\$ 602,462.59	\$ 602,462.59	\$ 602,462.59	\$ 602,462.59	100.00%	100.00%	300 M2	2DO. SEMESTRE 2023, MINGO	
5	PUE230202218253	24907	FO282023	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO 2023	CALMECA Y TEPEXCO	\$ 435,143.92	\$ 435,143.92	\$ 435,143.92	\$ 435,143.92	\$ 435,143.92	\$ 435,143.92	\$ 435,143.92	100.00%	100.00%	200.00 PZAS (LUMINARIAS)	2DO. SEMESTRE 2023, MINGO	
6	PUE230202218238	54648	FO292023	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA Y PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXCO, PUEBLA.	TEPEXCO	\$ 720,619.81	\$ 720,619.81	\$ 720,619.81	\$ 720,619.81	\$ 720,619.81	\$ 720,619.81	\$ 720,619.81	100.00%	100.00%	PLAZA CIVICA EQUIPAMIENTO	2DO. SEMESTRE 2023, MINGO	
7	PUE230202221813	55012	FI022023	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES EL MIZQUITE Y CAMINO AL PANITON EN LA COMUNIDAD DE CALMECA	CALMECA	\$ 687,722.24	\$ 687,722.24	\$ 687,722.24	\$ 687,722.24	\$ 687,722.24	\$ 687,722.24	\$ 687,722.24	100.00%	100.00%	5 PROTES Y CABLEADO	2DO. SEMESTRE 2023, MINGO	
8	PUE230202221156	54937	FI132023	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PASEO DE LOS LINONES EN COL. SAN MARCOS EN LA COMUNIDAD DE CALMECA	CALMECA	\$ 1,867,491.40	\$ 1,867,491.40	\$ 1,867,491.40	\$ 1,867,491.40	\$ 1,867,491.40	\$ 1,867,491.40	\$ 1,867,491.40	100.00%	100.00%	1200 MTZ	2DO. SEMESTRE 2023, MINGO	
9	PUE230202244115	129508	FI222023	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL KM CHAPA, TEPEXCO PUEBLA	TEPEXCO	\$ 621,997.10	\$ 621,997.10	\$ 621,997.10	\$ 621,997.10	\$ 621,997.10	\$ 621,997.10	\$ 621,997.10	100.00%	100.00%	2500 ML	3ER. SEMESTRE 2023	
10	PUE230202249145	158895	FI132023	ELECTRIFICACION DE LA LINEA QUE CONDUCE AL RANCHO TLAVERHUALCO	RANCHO TLAVERHUALCO	\$ 1,443,014.43	\$ 1,443,014.43	\$ 1,443,014.43	\$ 1,443,014.43	\$ 1,443,014.43	\$ 1,443,014.43	\$ 1,443,014.43	100.00%	100.00%	10 POSTES Y 800 MTZ DE LINEA EN BAJA Y MEDIA TENSION	3ER. SEMESTRE 2023	
11	PUE230202249241	159512	FI142023	ACCESO Y APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ( CONSTRUCCION DE SANITARIOS COMUNITARIOS EN LA PRESA DE TEPEXCO)	TEPEXCO	\$ 471,967.95	\$ 471,967.95	\$ 471,967.95	\$ 471,967.95	\$ 471,967.95	\$ 471,967.95	\$ 471,967.95	100.00%	100.00%	1 MODULO DE BAÑOS COMUNITARIOS	3ER. SEMESTRE 2023	
12	PUE230202249232	159592	FI152023	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL MIRADOR ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y MIRADOR EN COL. BENTO JUAREZ COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO	CALMECA	\$ 1,000,308.55	\$ 1,000,308.55	\$ 1,000,308.55	\$ 1,000,308.55	\$ 1,000,308.55	\$ 1,000,308.55	\$ 1,000,308.55	100.00%	100.00%	480 MTZ DE PAVIMENTO	3ER. SEMESTRE 2023	
13		167698	FI162023	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 NOTTE ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y MARIANO MATAMOROS EN COL. BENTO JUAREZ COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO	CALMECA	\$ 970,786.15	\$ 970,786.15	\$ 970,786.15	\$ 970,786.15	\$ 970,786.15	\$ 970,786.15	\$ 970,786.15	100.00%	100.00%	480 MTZ DE PAVIMENTO	3ER. SEMESTRE 2023	
14		266730	FI172023	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLES MARCO MENDEZA Y HERMENGILLO GALERNA EN COL. SAN MIGUEL COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO	CALMECA	\$ 1,557,069.87	\$ 1,557,069.87	\$ 1,557,069.87	\$ 1,557,069.87	\$ 1,557,069.87	\$ 1,557,069.87	\$ 1,557,069.87	\$ 1,557,069.87	100.00%	100.00%	630 MTZ DE PAVIMENTO	3ER. SEMESTRE 2023
15		268774	FI212023	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA Y PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXCO, PUEBLA SEGUNDA ETAPA DEFINITIVA	TEPEXCO	\$ 694,057.39	\$ 694,057.39	\$ 694,057.39	\$ 694,057.39	\$ 694,057.39	\$ 694,057.39	\$ 694,057.39	100.00%	100.00%	362.57 M2 DE CONCRETO	3ER. SEMESTRE 2023	
15		269394	FI222023	REHABILITACION DE PODO TIPO MORA PARA AGUA POTABLE DENOMINADO PODO MICHAPA EN LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA.	CALMECA	\$ 546,774.70	\$ 546,774.70	\$ 546,774.70	\$ 546,774.70	\$ 546,774.70	\$ 546,774.70	\$ 546,774.70	\$ 546,774.70	100.00%	100.00%	1 POZO CE BOMBEO	3ER. SEMESTRE 2023
17			FOH242023	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL MIRADOR ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y MIRADOR 2DA ETAPA DEFINITIVA EN COL. BENTO JUAREZ COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO	CALMECA	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	100.00%	100.00%	1 POZO CE BOMBEO	NO MINGO	
				\$		\$ 15,184,570.87	\$ 15,184,570.87	\$ 15,184,570.87	\$ 15,184,570.87	\$ 15,184,570.87	\$ 15,184,570.87	\$ 15,184,570.87					









MUNICIPIO DE TEPEXCO  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES 2023



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Método de Cálculo	Periodo	Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS				Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada				
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	1	5	20.00	1	5	SE CUMPLIO LA META	
	2do. Trimestre	11.11	1	9	14.29	1	7	SE CANCELO EL FOLIO	
	3er. Trimestre	7.69	1	13	6.25	1	16	SE CUMPLIO LA META	
	4to. Trimestre	6.25	1	16					
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	1	5	20.00	1	5	SE CUMPLIO LA META	
		33.33	3	9	28.57	2	7	NO SE CUMPLIO LA META	
	3er. Trimestre	38.46	5	13	31.25	5	16	SE CUMPLIO LA META	
	4to. Trimestre	43.75	7	16					
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	60.00	3	5	60.00	3	5	SE CUMPLIO LA META
		2do. Trimestre	55.56	5	9	71.43	5	7	NO SE CUMPLIO LA META
3er. Trimestre	53.85	7	13	62.50	10	16	SE CUMPLIO LA META		
4to. Trimestre	50.00	8	16						





TEPEXCO

MUNICIPIO DE TEPEXCO  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES 2023



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Metodo de Calculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	1113080.50	6678483.00	16.67	1113080.50	6678483.00	RECURSO TRANSFERIDO
	2do. Trimestre	41.67	2782701.25	6678483.00	41.67	2782701.25	6678483.00	RECURSO TRANSFERIDO
	3er. Trimestre	66.67	4452322.00	6678483.00	66.67	4452322.00	6678483.00	RECURSO TRANSFERIDO
	4to. Trimestre	100.00	6678483.00	6678483.00				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Metodo de Calculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre		100.00	6678483.00				
		Índice en el Ejercicio de Recursos						
		Metodo de Calculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
				Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	4to. Trimestre		100.00	6678483.00				
		Índice de Dependencia Financiera						
		Metodo de Calculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
				Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	4to. Trimestre		1214.27	6678483.00				
		Metodo de Calculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
				Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	
		Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	4to. Trimestre		-0.60	12,921,419.77		
Metodo de Calculo	Periodo			PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
				Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to. Trimestre				-0.60	12,921,419.77		
		Metodo de Calculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
				Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	