



TEPEXCO

C.2.1 Informa de manera pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos federales transferidos y aquéllos erogados, así como los resultados de las evaluaciones realizadas.




15 de julio de 2023.

OFICIO No: PRESTEOTLAL/15-07/2023

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION,
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FIS MDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **2do. Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.



Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. JOEL MEJÍA CORTEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEXCO, PUE.
2021 - 2024



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEXCO, PUEBLA

"Construyendo Juntos Un Mejor Futuro"

"Construyendo Juntos Un Mejor Futuro"



MUNICIPIO DE TEPEXCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

RECIBIDO
14 JUL 2023

FAISMUN														
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRAS	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230202218251	24822	FO02023	CALEMCA Y TEPEXCO	\$ 586,457.91	\$ 586,457.91	\$ 586,457.91	\$ 586,457.91	\$ 586,457.91	\$ 586,457.91	\$ 586,457.91	100.00%	100.00%	PROYECTOS	SE CANCELÓ FOLIO 2DO SEMESTRE 2023
PUE230202218344	24869	FO02023	TEPEXCO	\$ 1,231,082.31	\$ 1,231,082.31	\$ 1,231,082.31	\$ 1,231,082.31	\$ 1,231,082.31	\$ 1,231,082.31	\$ 1,231,082.31	100.00%	100.00%	500 M2	2DO SEMESTRE 2023, MGRDO
PUE230202218254	24828	FO02023	TEPEXCO	\$ 1,747,634.55	\$ 1,747,634.55	\$ 1,747,634.55	\$ 1,747,634.55	\$ 1,747,634.55	\$ 1,747,634.55	\$ 1,747,634.55	100.00%	100.00%	1240 M2	2DO SEMESTRE 2023, MGRDO
PUE230202218283	24760	FO02023	TEPEXCO	\$ 602,462.59	\$ 602,462.59	\$ 602,462.59	\$ 602,462.59	\$ 602,462.59	\$ 602,462.59	\$ 602,462.59	100.00%	100.00%	300 M2	2DO SEMESTRE 2023, MGRDO
PUE230202218253	24807	FO02023	CALEMCA Y TEPEXCO	\$ 435,143.92	\$ 435,143.92	\$ 435,143.92	\$ 435,143.92	\$ 435,143.92	\$ 435,143.92	\$ 435,143.92	100.00%	100.00%	200.00 FOMAS (LUMINARIAS)	2DO SEMESTRE 2023, MGRDO
PUE23020221128	54568	FO02023	TEPEXCO	\$ 720,619.81	\$ 720,619.81	\$ 720,619.81	\$ 720,619.81	\$ 720,619.81	\$ 720,619.81	\$ 720,619.81	100.00%	100.00%	PLAZA CIVICA EQUIPAMIENTO	2DO SEMESTRE 2023, MGRDO
PUE23020221163	55012	FO02023	CALEMCA	\$ 687,722.24	\$ 687,722.24	\$ 687,722.24	\$ 687,722.24	\$ 687,722.24	\$ 687,722.24	\$ 687,722.24	100.00%	100.00%	5 POSTES Y CABLEADO	2DO SEMESTRE 2023, MGRDO
PUE23020221156	54007	FO112023	CALEMCA	\$ 1,867,491.40	\$ 1,867,491.40	\$ 1,867,491.40	\$ 1,867,491.40	\$ 1,867,491.40	\$ 1,867,491.40	\$ 1,867,491.40	100.00%	100.00%	1200 MT2	2DO SEMESTRE 2023, MGRDO
				\$ 7,878,594.73						\$ 7,878,594.73				

MUNICIPIO DE TEPEXCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

RECIBIDO
14 JUL 2023

FAISMUN														
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRAS	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
NO APLICA		FO02023	CALEMCA Y TEPEXCO	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 954,882.00	\$ 954,882.00	\$ 954,882.00	\$ 954,882.00	\$ 954,882.00	56.17%	56.17%	ALUMBRADO	PROCESO
NO APLICA		FO02023	CALEMCA Y TEPEXCO	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 89,198.53	\$ 89,198.53	\$ 89,198.53	\$ 89,198.53	\$ 89,198.53	68.61%	68.61%	TONELADAS	PROCESO
TMP_FUE2302022308	09	FO03023	CALEMCA Y TEPEXCO	\$ 1,653,389.93	\$ 1,653,389.93	\$ 1,403,389.93	\$ 1,403,389.93	\$ 1,403,389.93	\$ 1,403,389.93	\$ 1,403,389.93	100.00%	100.00%	1 CARRON COMPACTADOR	2DO SEMESTRE 2023

MUNICIPIO DE TEPEXCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

RECIBIDO
14 JUL 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	1	5	20.00	1	5	SE CUMPLIO LA META
	2do. Trimestre	11.11	1	9	0.00	0	7	SE CANCELÓ EL FOLIO
	3er. Trimestre	7.69	1	13				
	4to. Trimestre	6.25	1	16				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	1	5	20.00	1	5	SE CUMPLIO LA META
	2do. Trimestre	33.33	3	9	28.57	2	7	NO SE CUMPLIO LA META
	3er. Trimestre	38.46	5	13				
	4to. Trimestre	43.75	7	16				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	60.00	3	5	60.00	3	5	SE CUMPLIO LA META
	2do. Trimestre	55.56	5	9	71.43	5	7	NO SE CUMPLIO LA META
	3er. Trimestre	53.85	7	13				
	4to. Trimestre	50.00	8	16				

"Construyendo Juntos Un Mejor Futuro"



MUNICIPIO DE TEPEXCO
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2023



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México]*100	1er. Trimestre	16.67	1113080.50	6678483.00	16.67	1113080.50	6678483.00	RECURSO TRANSFERIDO
	2do. Trimestre	41.67	2782701.25	6678483.00	41.67	2782701.25	6678483.00	RECURSO TRANSFERIDO
	3er. Trimestre	66.67	4452322.00	6678483.00				
	4to. Trimestre	100.00	6678483.00	6678483.00				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)] * 100	4to. Trimestre	100.00	6678483.00	6678483.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)]*100	1er. Trimestre	16.67	1113080.50	6678483.00	16.67	1113080.50	6678483.00	RECURSO TRANSFERIDO
	2do. Trimestre	41.67	2782701.25	6678483.00	40.39	2697470.46	6678483.00	RECURSO TRANSFERIDO
	3er. Trimestre	66.67	4452322.00	6678483.00				
	4to. Trimestre	100.00	6678483.00	6678483.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) / ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal]	2do. Trimestre	795.06	2782701.25	350000.00	795.06	2782701.25	262172.00	NO SE CUMPLIO CON LA META
	4to. Trimestre	1214.27	6678483.00	550000.00				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	-0.60	12,921,419.77	18,000,000.00	-100.00			



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ejecución	Tipo de Recursos	Clave Fideicomiso	Modalidad	Ingresos presupuestarios	Programa Fondo Convenir - Específico	Indicador Ejecución	Realización Ejecución	Programa	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Utilizado	Necesidad Municipal	Compartido de	Desagregado	Ejercido	Pagado	Observaciones		
31	308	1	2023	2	33	1	4	[Rec Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2023 SEMESTRE 2023*]	1	8609.28			604	18021203.1	18071845.4	8270560.87	7841438.00	7914235.00	7914235.00	7914235.00	7914235.00	OBRAS AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, ELECTRICIDADES, PAVIMENTOS, CAMINOS, CONTRALUCE, ETC. PAGACION INTERES	
													331	58407.31	58407.31	58407.31	58407.31	58407.31	58407.31	58407.31	58407.31	GASTOS PROYECTOS 2023 ELABORACION DE PROYECTOS, REALIZACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
31	188	1	2023	2	33	1	5	FORTAMUN 203 SEMESTRE 2023*	1	3306.2			311	1700000	1700000	420288	420288	420288	420288	420288	420288	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	
													604	2422398.07	2422325.27	2328998.88	2328977.33	2328977.33	2328977.33	2328977.33	2328977.33	2328977.33	OBRAS AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, ELECTRICIDADES, PAVIMENTOS, CAMINOS, ETC. DE OCUPIACION LOS INTERESES
													598	150000	150000	58007.97	58007.97	58007.97	58007.97	58007.97	58007.97	58007.97	SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESQUELOS
													242	762894	762894	0	0	0	0	0	0	0	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
													543	1053208.00	1053208.00	0	0	0	0	0	0	0	Veículos y Equipos Terrestres



"Construyendo Juntos Un Mejor Futuro"

☎ 243 438 60 92 ✉ gobierno.tepexco2021.2024@gmail.com 📱 Gobierno de Tepexco 2021-2024

📍 Palacio Municipal s/n Colonia Centro, Tepexco, Puebla, C.R. 74550

